



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΗ

207/2014

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, την 27^η Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5^{ος} όροφος), όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η **ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ** σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

- 1. Πρόεδρος :** Ράϊκος Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος : Μπουσουλέγκα Χριστίνα
2. Μέλη : Καραμανλής Ευάγγελος
Κουλούρη Ιωάννα
Σταθακόπουλος Δημήτριος

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.

Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου

Εισηγητής: Γεώργιος Ταρασίδης, Μηχανικός/Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Ερώτημα: Το υπ' αρ. πρωτ. 31903/29.05.2014 αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία, τα οποία παρελήφθησαν από την Αρχή την 13.06.2014 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου της Αρχής 2560/13.06.2014).

Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης για προσφυγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών σε εκτελούμενο έργο με τίτλο "Ανακατασκευή κτιρίου

(πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.729,40€ (χωρίς ΦΠΑ).

1. Με το υπ' αρ. πρωτ. 31903/29.05.2014 αίτημα, το οποίο παρελήφθη από την Αρχή την 13.06.2014 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου της Αρχής 2560/13.06.2014) , ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 περ.α του π.δ/τος 60/2007, με αντικείμενο την ανάθεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.729,40€ (χωρίς ΦΠΑ 23%) σε εκτελούμενο έργο με τίτλο “Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία”.

I. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά

2. Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα σε αυτόν στοιχεία και σχετικά έγγραφα προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Με το με αρ. πρωτ. Ε.Γ. 38-Τ3/6764/11-03-2009 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης η με αρ. πρωτ. 131/426/18-02-2009 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό των 1.200.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου “Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία”.

β) Με την Πράξη 87/2010 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε -υπό την υπόθεση ότι θα τηρηθούν κατά την εκτέλεση του έργου οι όροι της 63111π.ε/1701 π.ε/29.01.2010 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη αποκατάστασης καθώς και η αλλαγή χρήσης του διατηρητέου κτιρίου- ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου “Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία”. Ειδικότερα στην ως άνω Πράξη αναφέρεται ότι:

Το έργο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.512.605,04 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση πέτρινου ισόγειου κτιρίου με υπόγειο και ξύλινη στέγη, στο οποίο στεγαζόταν το Παλιό Νοσοκομείο και μετέπειτα η Σχολή Νοσοκόμων Αλεξανδρούπολης το οποίο έχει χαρακτηριστεί με την Γ/37827/1675/4.7.1979 (714 Β') απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο που χρήζει ειδικής προστασίας.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αριθ. Φύλλου 524/9.10.2009) καθώς και στις εφημερίδες ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (7.10.2009), ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ (8.10.2009), ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (7.10.2009), Η ΓΝΩΜΗ (7.10.2009) και ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (8.10.2009).

Στις 27.10.2009, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, υπέβαλαν προσφορές είκοσι τέσσερις (24) εργοληπτικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες και τελικά -μετά τις προβλεπόμενες κατά νόμο διαδικασίες- το Δημοτικό Συμβούλιο με την 639/18.11.2009 απόφαση του κατακύρωσε το διαγωνισμό υπέρ της αναδειχθείσας ως πρώτης μειοδότης εταιρίας «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 56,98% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

γ) Η σύμβαση του έργου με συμβατικό τίμημα 650.651,61€ (χωρίς ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 02-06-2010, ενώ η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 86/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης (Πρακτικό της υπ' αριθμ. 6/17.02.2014 Συνεδρίασης) -έπειτα από αλληπάλληλες προηγηθείσες παρατάσεις- εγκρίθηκε η τελευταία παράταση εργασιών του έργου "Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία" μέχρι τις 23.07.2014.

δ) Με την με αρ. 53/15-10-2013 γνωμοδότησή του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου γνωμοδότησε υπέρ της σύναψης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών κατόπιν της με αρ. πρωτ. 77349/12-11-2013 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο 2ος ΑΠΕ, που περιλαμβάνει και την 1η Σ.Σ., έχει συνολική δαπάνη 848.381,42€ χωρίς ΦΠΑ, η δε δαπάνη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου ανέρχεται σε 197.729,40€ χωρίς ΦΠΑ.

ε) Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, δαπάνης 197.729,40€ χωρίς ΦΠΑ. Όπως επικαλείται ο αιτών στην σχετική έκθεση αιτιολόγησης "η μη αναμενόμενη επικίνδυνη κατάσταση του φορέα της στέγης του κτιρίου και η επικείμενη κατάρρευση ύστερα από την αποκάλυψη της για την αποφόρτιση του στατικού φορέα, την αλλαγή κεράμων και την μόνωση, είχε σαν επακόλουθο την αναγκαστική αποξήλωση της στέγης και κατ' επέκταση την αποξήλωση της ξύλινης οροφής του εσωτερικού του κτιρίου.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι η υποχρεωτική ολική ανακατασκευή της στέγης, και η ενίσχυση του φορέα του κτιρίου με τοιχεία και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος, για την αποφυγή καταρρεύσεων και την διασφάλιση της στατικότητας και ασφάλειας δημιουργώντας ζώνες περίσφιξης στην βάση του κτιρίου και βάση έδρασης της στέγης στην κορυφή του, διότι πρόκειται για κτίριο 120 και πλέον ετών με απρόβλεπτη συμπεριφορά και απρόβλεπτες συνθήκες αντιμετώπισης κατά τα στάδια της αποκατάστασης του, όπου αποκαλύπτονται προβλήματα που δεν ήταν δυνατό να ελεγχτούν και να προβλεφτούν από την αρχική μελέτη.

Επί πλέον η αποφυγή διατάραξης του στατικού φορέα του κτιρίου υποχρεώνει σε εξωτερική τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και την επικάλυψή τους με ψευδοροφή. Οι συνθήκες αυτές μας αναγκάζουν να προβούμε στην εκτέλεση νέων εργασιών που είναι απαραίτητες και αναπόσπαστες από τις αρχικές για την συνέχιση, την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτιρίου και συνδέονται κατ' ακολουθία και άμεσα με τις εργασίες που υπάρχουν στην αρχική μελέτη, δίχως να είναι δυνατόν να διαχωριστούν από το έργο, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και ολοκλήρωση της."

II. Νομικό πλαίσιο

3. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ', υποπερίπτωση δδ' του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζει τα ακόλουθα:

«δδ) Οι αποφάσεις των αναθέτουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. [...]».

4. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ...» ορίζει:

“Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: (...) γ) 5.278.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.”

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, το ως άνω ποσό αναπροσαρμόστηκε στα 5.186.000 ευρώ.

5. Το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του ίδιου Π.Δ. ορίζει τα παρακάτω:

“1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης [...]”

2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.”

6. Στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 ορίζεται:

“...1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

[...] 4. Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών: α) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης,».

7. Η παρόμοιου περιεχομένου διάταξη του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α 116) με τίτλο “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”, ορίζει:

«...1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 (...).»

III. Νομική Εκτίμηση

8. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου, με την έννοια της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007, περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου, δέον όπως διερευνηθεί, σε συνδυασμό με τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης εάν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ' άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

9. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται σαφώς ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ επιλαμβάνεται των περιπτώσεων προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.

10. Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου και τα διαλαμβανόμενα στα ως άνω έγγραφα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκύπτει ότι το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου αφορά στη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η οποία και αποτελεί παρακολούθημα μιας αρχικής σύμβασης έργου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της 1ης ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 197.729,40€ (χωρίς ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.512.605,04€ (χωρίς ΦΠΑ) κι επομένως το άθροισμα αυτών (1.710.334,44€) υπολείπεται του προβλεπόμενου από το Π.Δ. 60/2007 κατώτατου χρηματικού ορίου, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει των άρθρων 6 και 8 αυτού.

11. Κατά συνέπεια από την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις προαναφερόμενες διατάξεις διαπιστώνεται ότι δε συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την αιτούμενη ανάθεση σύμβασης και η πραγματοποίηση της εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

IV. Συμπέρασμα

12. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ομόφωνα αποφασίζει:

Την μη εξέταση του αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δεδομένης της διαπίστωσης έλλειψης αρμοδιότητας έκδοσης σχετικής γνώμης, καθότι η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 60/2007, λόγω της εκτιμώμενης αξίας της.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος**

Δημήτριος Ραΐκος